

Spett.

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
Corpo Forestale dello Stato
Comando Provinciale della Spezia
Via XXIV Maggio, 3
19124 La Spezia

c.a. Dott. B. Castiglia

OGGETTO: Stato avanzamento lavori relativi alle procedure di bonifica/messa in sicurezza permanente delle aree denominate: IPODEC ex area stoccaggio e Discarica di Ruffino Pitelli, comprese all'interno del perimetro del SIN di Pitelli.

Facendo seguito alla Vs. richiesta prot. n°7834 del 31/10/2012 di relazionare in merito allo SAL delle procedure di bonifica ai sensi del D.Lgs. 152/06 nei siti in oggetto si riporta quanto segue:

- *Area IpoDEC ex stoccaggio rifiuti* – nel 2001, a seguito di un'Ordinanza del Comune Della Spezia, sono stati eseguiti dalla Proprietà alcuni interventi di MISE, consistenti sostanzialmente in un sistema di regimazione delle acque superficiali e una impermeabilizzazione superficiale parziale di un'area della discarica. Da un punto di vista istruttorio il Piano di Caratterizzazione è stato approvato in Conferenza Ministeriale e realizzato, i risultati dello stesso sono stati validati nella Conferenza dei Servizi del 05/11/2003.
Dal 2004 al 2007 sono stati presentati diverse versioni del Progetto Preliminare di Bonifica e dopo alcuni passaggi in Conferenza dei Servizi Ministeriali nel luglio 2007 questo è stato approvato con osservazioni/prescrizioni. Nel ottobre 2011 è stato inviato da parte della proprietà un Progetto Definitivo di MISP (Messa in Sicurezza Permanente) della Discarica che prevede copertura con capping dei rifiuti ai sensi del D.lgs. 36/03, attualmente il documento è in attesa di essere discusso e approvato in Conferenza dei Servizi Ministeriale.
- *Discarica di Ruffino Pitelli e inceneritore* - È stata caratterizzata la parte "vecchia" della discarica, ove i rifiuti speciali sono stati abbancati direttamente sul terreno. Sulla stessa sono stati effettuati interventi di MISE con capping con telo in HDPE. La parte nuova della discarica, costituita da diverse vasche in parte sovrapposte, è dotata di sistemi di captazione biogas e di raccolta percolato, che viene regolarmente smaltito dalla proprietà. I rifiuti sono coperti solo con terreno non impermeabile. E' stato presentato il progetto di MISP per tutta

la discarica, approvato dal MATT dopo presentazione delle INTEGRAZIONI richieste nella CdS del 18/12/07 e ulteriori INTEGRAZIONI in risposta alle prescrizioni della CdS del 29/07/08. L'autorizzazione all'avvio dei lavori di MISP è avvenuta con Decreto Ministeriale del 23 settembre 2010.

Il progetto prevede l'esecuzione dei lavori di MISP in più fasi, per una durata complessiva di quattro anni di attività, attualmente è in fase di completamento la prima fase del progetto consistente nella demolizione del forno inceneritore e nello smaltimento dei rifiuti derivanti dall'attività di demolizione.

Allegata alla presente si invia il verbale in oggetto relativo ai sopralluoghi svolti in data 18/09/2012 e 29/10/2012 presso il Sito di Interesse Nazionale di Pitelli.

Rimanendo a disposizione, si porgono i più Cordiali saluti.

***Il Responsabile U.O. Territorio
(Dott. ssa F. Colonna)***

Il Dirigente Responsabile U.O. Territorio: dott.ssa Fabrizia Colonna
Estensore Provvedimento: dott. Andrea Righetti